

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obwodnicą Szypliszek”

PROGRAM DLA ETAPU PRAC PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z SUBKLAUZULĄ 8.3

Załączniki:


- 1) Program prac projektowych
- 2) Plan płatności
- 3) Zestawienie liczby ludzi zaangażowanych w projektowanie

Rev.02A

Giulio Pardoiani
Dyrektor Kontraktu
S-61 Suwałki-Budzisko

ZATH CERDZAM

KIEROWNIK PROJEKTU


mgr inż. Maciej Burzycki
02.10.2017r.

ID	WRS	Nazwa zadania	Czasownia	Rozpoczęcie	Zakończenie	T1_17	T2_17	T3_17	T4_17	T1_18	T2_18	T3_18	T4_18	T1_19
1	1	PODPISANIE KONTRAKTU	0 g	06/06/17	06/06/17									
2	2	USTANOWIENIE PEŁNOMOCCNIKA	61 g	17/07/17	15/09/17									
3	2.1	PoA Dyrektor Kontraktu	0 g	17/07/17	17/07/17									
4	2.2	PoA Specjalista ds. Środowiska	0 g	21/07/17	21/07/17									
5	2.3	PoA Główny Projektant	0 g	15/09/17	15/09/17									
6	3	REALIZACJA WYMAGAŃ OGÓLNYCH ZGODNIE Z DM.00.00.00 - DLA ETAPU PRAC PROJEKTOWYCH	486 g	07/06/17	05/10/18									
7	4	ZEBRANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.	117 g	17/07/17	10/11/17									
8	4.1	Żądanie do instytucji o przekazanie danych dotyczących istniejącej infrastruktury	87 g	17/07/17	11/10/17									
9	4.2	Zebranie ze strony instytucji wszystkich danych dotyczących istniejącej infrastruktury.	30 g	12/10/17	10/11/17									
10	4.3	Otrzymanie kompletnej dokumentacji od władz	0 g	10/11/17	10/11/17									
11	5	DOKUMENTY WYKONAWCY DLA ETAPU PRAC PROJEKTOWYCH	488 g	06/06/17	06/10/18									
12	5.1	DW Nr 1 - Program Zapewnienia Jakości	43 g	07/06/17	19/07/17									
13	5.1.1	Sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości.	21 g	07/06/17	27/06/17									
14	5.1.2	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	9 g	28/06/17	06/07/17									
15	5.1.3	Uzupełnienie projektu	8 g	07/07/17	14/07/17									
16	5.1.4	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	5 g	15/07/17	19/07/17									
17	5.2	DW Nr 2 - Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych	146 g	17/07/17	09/12/17									
18	5.2.1	Zgłoszenie prac i pozyskanie materiałów	20 g	17/07/17	05/08/17									
19	5.2.2	Prace terenowe	60 g	06/08/17	04/10/17									
20	5.2.3	Prace kameralne	50 g	02/09/17	21/10/17									
21	5.2.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	22/10/17	11/11/17									
22	5.2.5	Uzupełnienie projektu	7 g	12/11/17	18/11/17									
23	5.2.6	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	19/11/17	25/11/17									
24	5.2.7	Rejestracja map w ośrodkach (Starostwo)	14 g	26/11/17	09/12/17									
25	5.3	DW Nr 3 - Projekt podziału nieruchomości	264 g	17/07/17	06/04/18									
26	5.3.1	Zgłoszenie prac i pozyskanie materiałów	50 g	17/07/17	04/09/17									
27	5.3.2	Prace terenowe.	30 g	02/01/18	31/01/18									
28	5.3.3	Prace studyjne.	30 g	02/01/18	31/01/18									
29	5.3.4	Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów.)	25 g	07/01/18	07/01/18									
30	5.3.5	Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji	21 g	01/02/18	21/02/18									
31	5.3.6	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	22/02/18	28/02/18									
32	5.3.7	Uzupełnienie projektu	7 g	01/03/18	07/03/18									
33	5.3.8	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	08/03/18	06/04/18									
34	5.3.9	Rejestracja projektów podziału nieruchomości w ośrodkach. (Starostwo)	30 g	08/03/18	06/04/18									
35	5.3.10	Zatwierdzenie kompletnej dokumentacji przez Inżyniera/Zamawiającego/Władze	0 g	07/03/18	07/03/18									

ID	WBS	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	
36	5.4	DW Nr 4 - Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją	36 g	03/03/18	29/03/18	
37	5.4.1	Ustalenie zapotrzebowania na wypisy.	14 g	03/01/18	16/01/18	
38	5.4.2	Złożenie zamówienia w ośrodku geodezyjnym.	7 g	17/01/18	23/01/18	
39	5.4.3	Przygotowanie wypisów przez ośrodek.	30 g	24/01/18	22/02/18	
40	5.4.4	Otrzymanie kompletnej dokumentacji od władz	0 g	22/02/18	22/02/18	
41	5.4.5	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	21 g	23/02/18	15/03/18	
42	5.4.6	Uzupełnienie projektu	7 g	16/03/18	22/03/18	
43	5.4.7	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	7 g	23/03/18	29/03/18	
44	5.5	DW Nr 5 - Wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją	71 g	03/01/18	14/03/18	
45	5.5.1	Określenie właścicieli nieruchomości objętych inwestycją.	21 g	03/01/18	23/01/18	
46	5.5.2	Sporządzenie wykazu właścicieli objętych inwestycją.	15 g	24/01/18	07/02/18	
47	5.5.3	Otrzymanie kompletnej dokumentacji od władz	0 g	07/02/18	07/02/18	
48	5.5.4	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	21 g	08/02/18	28/02/18	
49	5.5.5	Uzupełnienie projektu	7 g	01/03/18	07/03/18	
50	5.5.6	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	7 g	08/03/18	14/03/18	
51	5.6	DW Nr 6 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (SP 40.50.00)	282 g	06/06/17	14/03/18	
52	5.6.1	DW Nr 6.1 - Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego wraz z przekrojami geotechnicznymi	217 g	06/06/17	08/01/18	
53	5.6.1.1	Sporządzenie programu badań geotechnicznych	35 g	06/06/17	10/07/17	
54	5.6.1.2	Uzupełnienie projektu	31 g	11/07/17	10/08/17	
55	5.6.1.3	Aktualizacja badań geotechnicznych	7 g	11/08/17	17/08/17	
56	5.6.1.4	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	4 g	18/08/17	21/08/17	
57	5.6.1.5	Akceptacja badań geotechnicznych przez inżyniera	0 g	21/08/17	21/08/17	
58	5.6.1.6	Badania polowe	45 g	22/08/17	05/10/17	
59	5.6.1.7	Badania laboratoryjne i studyjne.	60 g	22/08/17	20/10/17	
60	5.6.1.8	Wykonanie dokumentacji	45 g	21/10/17	04/12/17	
61	5.6.1.9	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	21 g	05/12/17	25/12/17	
62	5.6.1.10	Uzupełnienie projektu	7 g	26/12/17	01/01/18	
63	5.6.1.11	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	7 g	02/01/18	08/01/18	
64	5.6.2	DW Nr 6.2 - Projekt geotechniczny z wytycznymi do posadowienia fundamentów obiektów i nasypów drogowych	65 g	09/01/18	14/03/18	
65	5.6.2.1	Wykonanie projektu	30 g	09/01/18	07/02/18	
66	5.6.2.2	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	21 g	08/02/18	28/02/18	
67	5.6.2.3	Uzupełnienie projektu	7 g	01/03/18	07/03/18	
68	5.6.2.4	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	7 g	08/03/18	14/03/18	
69	5.7	DW nr 7 - Koncepcja Programowo-przestrzenna dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju II i III	225 g	26/07/17	07/03/18	
70	5.7.1	Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju I	190 g	26/07/17	31/01/18	
71	5.7.2	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	21 g	01/02/18	21/02/18	
72	5.7.3	Uzupełnienie projektu	7 g	22/02/18	28/02/18	
73	5.7.4	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałaua 5.2. WK	7 g	01/03/18	07/03/18	

ID	WBS	Nazwa zadania	Czaszwan	Rozpoczęcie	Zakończenie	T3_17	T4_17	T1_18	T2_18	T3_18	T4_18
74	5.8	DW Nr 8/9/10- Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko	238 g	17/07/17	11/03/18						
75	5.8.1	Inwentaryzacja przyrodnicza -weryfikacja i uzupełnienie materiałów przedstawionych w raporcie.	133 g	17/07/17	26/11/17						
76	5.8.2	Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.	70 g	27/11/17	04/02/18						
77	5.8.3	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	05/02/18	25/02/18						
78	5.8.4	Weryfikacja i zatwierdzenie raportu oddziaływania na środowisko przez Zamawiającego (Wydział Środowiska)	21 g	05/02/18	25/02/18						
79	5.8.5	Uzupełnienie projektu	7 g	26/02/18	04/03/18						
80	5.8.6	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	05/03/18	11/03/18						
81	5.9	DW Nr 11 - Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi	303 g	07/06/17	05/04/18						
82	5.9.1	Projekt architektoniczno-budowlany	303 g	07/06/17	05/04/18						
83	5.9.1.1	Zebranie wniosków społecznych i uwzględnienie ich w PB	0 g	16/12/17	16/12/17						
84	5.9.1.2	Zatwierdzenie linii rozgraniczającej przez Inżyniera/Zamawiającego	0 g	02/01/18	02/01/18						
85	5.9.1.3	Drogi	253 g	04/07/17	13/03/18						
86	5.9.1.3.1	Droga ekspresowa S-61	230 g	04/07/17	18/02/18						
87	5.9.1.3.1.1	Plan sytuacyjny	120 g	04/07/17	31/10/17						
88	5.9.1.3.1.2	Przekrój podłużny	120 g	29/07/17	25/11/17						
89	5.9.1.3.1.3	Przekrój normalny.	120 g	23/08/17	20/12/17						
90	5.9.1.3.1.4	Pozostałe rysunki	120 g	17/09/17	14/01/18						
91	5.9.1.3.1.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	15/01/18	04/02/18						
92	5.9.1.3.1.6	Uzupełnienie projektu	7 g	05/02/18	11/02/18						
93	5.9.1.3.1.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	12/02/18	18/02/18						
94	5.9.1.3.2	Węzeł "Suwałki Północ"	230 g	04/07/17	18/02/18						
95	5.9.1.3.2.1	Plan sytuacyjny	120 g	04/07/17	31/10/17						
96	5.9.1.3.2.2	Przekrój podłużny	120 g	29/07/17	25/11/17						
97	5.9.1.3.2.3	Przekrój normalny.	120 g	23/08/17	20/12/17						
98	5.9.1.3.2.4	Pozostałe rysunki	120 g	17/09/17	14/01/18						
99	5.9.1.3.2.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	15/01/18	04/02/18						
100	5.9.1.3.2.6	Uzupełnienie projektu	7 g	05/02/18	11/02/18						
101	5.9.1.3.2.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	12/02/18	18/02/18						
102	5.9.1.3.3	Węzeł "Szpyłszek"	230 g	04/07/17	18/02/18						
103	5.9.1.3.3.1	Plan sytuacyjny	120 g	04/07/17	31/10/17						
104	5.9.1.3.3.2	Przekrój podłużny	120 g	29/07/17	25/11/17						
105	5.9.1.3.3.3	Przekrój normalny.	120 g	23/08/17	20/12/17						
106	5.9.1.3.3.4	Pozostałe rysunki	120 g	17/09/17	14/01/18						
107	5.9.1.3.3.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	15/01/18	04/02/18						
108	5.9.1.3.3.6	Uzupełnienie projektu	7 g	05/02/18	11/02/18						
109	5.9.1.3.3.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	12/02/18	18/02/18						
110	5.9.1.3.4	Przejazdy	230 g	04/07/17	18/02/18						
111	5.9.1.3.4.1	Plan sytuacyjny	120 g	04/07/17	31/10/17						
112	5.9.1.3.4.2	Przekrój podłużny	120 g	29/07/17	25/11/17						
113	5.9.1.3.4.3	Przekrój normalny.	120 g	23/08/17	20/12/17						

ID	WBS	Nazwa zadania	Czaszwanie	Rozpoczęcie	Zakończenie	T2_17	T3_17	T4_17	T1_18	T2_18	T3_18	T4_18
114	5.9.1.3.4.4	Pozostałe rysunki	120 g	17/09/17	14/01/18							
115	5.9.1.3.4.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	15/01/18	04/02/18							
116	5.9.1.3.4.6	Uzupełnienie projektu	7 g	05/02/18	11/02/18							
117	5.9.1.3.4.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	12/02/18	18/02/18							
118	5.9.1.3.5	Audyty BRD.	38 g	04/02/18	13/03/18							
119	5.9.1.3.5.1	Przygotowanie materiałów do audytu BRD.	7 g	04/02/18	10/02/18							
120	5.9.1.3.5.2	Uzgodnienie materiałów do audytu BRD z Inżynierem i Zamawiającym	7 g	11/02/18	17/02/18							
121	5.9.1.3.5.3	Wykonanie audytu BRD.	14 g	18/02/18	03/03/18							
122	5.9.1.3.5.4	Stanowisko do protokołu z Audytu BRD projektanta, Inżyniera i Zarzący Drogi	7 g	04/03/18	10/03/18							
123	5.9.1.3.5.5	Wprowadzenie uwag Audytu BRD	3 g	11/03/18	13/03/18							
124	5.9.1.4	Obiektowy Inżynierskie	282 g	07/06/17	15/03/18							
125	5.9.1.4.1	WS-1/S61 w km 0+312	115 g	21/11/17	15/03/18							
127	5.9.1.4.1.1	Plan sytuacyjny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
127	5.9.1.4.1.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
128	5.9.1.4.1.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18							
129	5.9.1.4.1.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18							
130	5.9.1.4.1.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
131	5.9.1.4.1.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
132	5.9.1.4.1.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
133	5.9.1.4.2	WS-2/S61 w km 0+719	115 g	21/11/17	15/03/18							
134	5.9.1.4.2.1	Plan sytuacyjny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
135	5.9.1.4.2.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
136	5.9.1.4.2.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18							
137	5.9.1.4.2.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18							
138	5.9.1.4.2.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
139	5.9.1.4.2.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
140	5.9.1.4.2.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
141	5.9.1.4.3	ED-3/S61 w km 1+410	115 g	21/11/17	15/03/18							
142	5.9.1.4.3.1	Plan sytuacyjny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
143	5.9.1.4.3.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
144	5.9.1.4.3.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18							
145	5.9.1.4.3.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18							
146	5.9.1.4.3.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
147	5.9.1.4.3.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
148	5.9.1.4.3.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
149	5.9.1.4.4	WS-4/S61 w km 2+414	109 g	17/08/17	03/12/17							
150	5.9.1.4.4.1	Plan sytuacyjny.	64 g	17/08/17	19/10/17							
151	5.9.1.4.4.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	64 g	17/08/17	19/10/17							
152	5.9.1.4.4.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/10/17	24/10/17							
153	5.9.1.4.4.4	Opis techniczny.	5 g	25/10/17	29/10/17							
154	5.9.1.4.4.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	30/10/17	19/11/17							
155	5.9.1.4.4.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/11/17	26/11/17							

Zad. Nr Słóczyce krytycznej do kamienia milowego nr1

Zadanie Wykonawcy

Punkt kontrolny

Zadanie Inżyniera /Klienta/ właścicych instytucji

Odpowiedzialny za wydanie: M.J. Góssasiński

1/4

Strona 4

Przedstawiciel Wykonawcy: Góssasiński (data)
Data zatwierdzenia ze strony Przedstawiciela Wykonawcy: 27/09.2017

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”

ID	WBS	Nazwa zadania	Czaszwanía	Rozpoczęcie	Zakończenie	T2_17	T3_17	T4_17	T1_18	T2_18	T3_18	T4_18
156	5.9.1.4.4.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/11/17	09/12/17							
157	5.9.1.4.5	MS-5/S61 w km 2+859	115 g	21/11/17	15/03/18							
158	5.9.1.4.5.1	Plan sytuacyjny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
159	5.9.1.4.5.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18							
160	5.9.1.4.5.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18							
161	5.9.1.4.5.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18							
162	5.9.1.4.5.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
163	5.9.1.4.5.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
164	5.9.1.4.5.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
165	5.9.1.4.6	MS-6/S61 w km 4+137	109 g	17/09/17	08/01/18							
166	5.9.1.4.6.1	Plan sytuacyjny.	64 g	17/09/17	19/11/17							
167	5.9.1.4.6.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	64 g	17/09/17	19/11/17							
168	5.9.1.4.6.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/11/17	24/11/17							
169	5.9.1.4.6.4	Opis techniczny.	5 g	25/11/17	29/11/17							
170	5.9.1.4.6.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/11/17	20/12/17							
171	5.9.1.4.6.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/12/17	27/12/17							
172	5.9.1.4.6.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/12/17	03/01/18							
173	5.9.1.4.7	WD-7/DP11548 w km 4+779	115 g	11/10/17	02/02/18							
174	5.9.1.4.7.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/10/17	19/12/17							
175	5.9.1.4.7.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/10/17	19/12/17							
176	5.9.1.4.7.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17							
177	5.9.1.4.7.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17							
178	5.9.1.4.7.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18							
179	5.9.1.4.7.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/01/18	26/01/18							
180	5.9.1.4.7.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18							
181	5.9.1.4.8	WD-8/D12 w km 5+453	109 g	17/10/17	02/02/18							
182	5.9.1.4.8.1	Plan sytuacyjny.	64 g	17/10/17	19/12/17							
183	5.9.1.4.8.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	64 g	17/10/17	19/12/17							
184	5.9.1.4.8.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17							
185	5.9.1.4.8.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17							
186	5.9.1.4.8.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18							
187	5.9.1.4.8.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/01/18	26/01/18							
188	5.9.1.4.8.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18							
189	5.9.1.4.9	ED-9/S61 w km 5+744	115 g	11/10/17	02/02/18							
190	5.9.1.4.9.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/10/17	19/12/17							
191	5.9.1.4.9.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/10/17	19/12/17							
192	5.9.1.4.9.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17							
193	5.9.1.4.9.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17							
194	5.9.1.4.9.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18							
195	5.9.1.4.9.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/01/18	26/01/18							
196	5.9.1.4.9.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18							
197	5.9.1.4.10	PZDs-10/S61 w km 6+742	150 g	07/06/17	03/11/17							
198	5.9.1.4.10.1	Plan sytuacyjny.	105 g	07/06/17	19/09/17							
199	5.9.1.4.10.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	105 g	07/06/17	19/09/17							

Zad. Na ścieżce inżynierskiej do łamienia milowego m1

Zadanie Wykonawcy

Punkt kontroli

Zadanie Inżyniera / Klienta / właścicieli inżynierii

Odpowiedzialny za wydanie: M. Szymant

Przedstawiciel Wykonawcy: Grzegorz Szymant

Data zatwierdzenia ze strony Przedstawiciela Wykonawcy: 27.09.2017

Strona 5

**„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa,
odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szajbłówek”**

ID	WSS	Nazwa zadania	Czaszwanja	Rozpoczęcie	Zakończenie	13_17	14_17	11_18	12_18	13_18	14_18
200	5.9.1.4.10.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/09/17	24/09/17						
201	5.9.1.4.10.4	Opis techniczny.	5 g	25/09/17	29/09/17						
202	5.9.1.4.10.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/09/17	20/10/17						
203	5.9.1.4.10.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/10/17	27/10/17						
204	5.9.1.4.10.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/10/17	09/11/17						
205	5.9.1.4.11	WS-11/S61 w km 7+093	115 g	11/09/17	09/01/18						
206	5.9.1.4.11.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/09/17	19/11/17						
207	5.9.1.4.11.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/09/17	19/11/17						
208	5.9.1.4.11.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/11/17	24/11/17						
209	5.9.1.4.11.4	Opis techniczny.	5 g	25/11/17	29/11/17						
210	5.9.1.4.11.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/11/17	20/12/17						
211	5.9.1.4.11.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/12/17	27/12/17						
212	5.9.1.4.11.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/12/17	09/01/18						
213	5.9.1.4.12	WS-12/S61 w km 8+159	115 g	11/09/17	09/01/18						
214	5.9.1.4.12.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/09/17	19/11/17						
215	5.9.1.4.12.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/09/17	19/11/17						
216	5.9.1.4.12.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/11/17	24/11/17						
217	5.9.1.4.12.4	Opis techniczny.	5 g	25/11/17	29/11/17						
218	5.9.1.4.12.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/11/17	20/12/17						
219	5.9.1.4.12.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/12/17	27/12/17						
220	5.9.1.4.12.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/12/17	09/01/18						
221	5.9.1.4.13	PZD-13/S61 w km 8+727	115 g	12/07/17	09/11/17						
222	5.9.1.4.13.1	Plan sytuacyjny.	70 g	12/07/17	19/09/17						
223	5.9.1.4.13.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	12/07/17	19/09/17						
224	5.9.1.4.13.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/09/17	24/09/17						
225	5.9.1.4.13.4	Opis techniczny.	5 g	25/09/17	29/09/17						
226	5.9.1.4.13.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/09/17	20/10/17						
227	5.9.1.4.13.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/10/17	27/10/17						
228	5.9.1.4.13.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/10/17	09/11/17						
229	5.9.1.4.14	WD-14/S61 w km 9+849	98 g	28/10/17	02/02/18						
230	5.9.1.4.14.1	Plan sytuacyjny.	53 g	28/10/17	19/12/17						
231	5.9.1.4.14.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	53 g	28/10/17	19/12/17						
232	5.9.1.4.14.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17						
233	5.9.1.4.14.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17						
234	5.9.1.4.14.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18						
235	5.9.1.4.14.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/01/18	26/01/18						
236	5.9.1.4.14.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18						
237	5.9.1.4.15	WS-15/S61 w km 10+322	98 g	28/08/17	09/12/17						
238	5.9.1.4.15.1	Plan sytuacyjny.	53 g	28/08/17	19/10/17						
239	5.9.1.4.15.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	53 g	28/08/17	19/10/17						
240	5.9.1.4.15.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/10/17	24/10/17						
241	5.9.1.4.15.4	Opis techniczny.	5 g	25/10/17	29/10/17						
242	5.9.1.4.15.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/10/17	19/11/17						
243	5.9.1.4.15.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/11/17	26/11/17						

Zad. Nr 30446 krytycznej do kamienia milowego nr1

Zdanie Wykonawcy

Punkt kontroli

Zdanie inżyniera Klienta / widzących inżynierów

Odpowiedzialny za wydanie: M. Gropf

Strona 6

Przedstawiciel Wykonawcy: Grzegorz P. Góral
Data zatwierdzenia ze strony Przedstawiciela Wykonawcy: 27.09.2017

**„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa,
odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”**

ID	WBS	Nazwa zadania	Czaszwanina	Rozpoczęcie	Zakończenie	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
244	5.9.1.4.15.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/11/17	08/12/17							
245	5.9.1.4.16	PZD-16/S61 w km 10+640	98 g	28/09/17	08/01/18							
246	5.9.1.4.16.1	Plan sytuacyjny.	53 g	28/09/17	19/11/17							
247	5.9.1.4.16.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	53 g	28/09/17	19/11/17							
248	5.9.1.4.16.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/11/17	24/11/17							
249	5.9.1.4.16.4	Opis techniczny.	5 g	25/11/17	29/11/17							
250	5.9.1.4.16.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/11/17	20/12/17							
251	5.9.1.4.16.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/12/17	27/12/17							
252	5.9.1.4.16.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/12/17	08/01/18							
253	5.9.1.4.17	WD-16A/PDD1a w km 11+424	115 g	11/10/17	02/02/18							
254	5.9.1.4.17.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/10/17	19/12/17							
255	5.9.1.4.17.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/10/17	19/12/17							
256	5.9.1.4.17.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17							
257	5.9.1.4.17.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17							
258	5.9.1.4.17.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18							
259	5.9.1.4.17.6	Uzupełnienie projektu	7 g	27/01/18	26/01/18							
260	5.9.1.4.17.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18							
261	5.9.1.4.18	WD-17/DG1016188 w km 12+196	98 g	08/12/17	15/03/18							
262	5.9.1.4.18.1	Plan sytuacyjny.	53 g	08/12/17	29/01/18							
263	5.9.1.4.18.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	53 g	08/12/17	29/01/18							
264	5.9.1.4.18.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	08/02/18							
265	5.9.1.4.18.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18							
266	5.9.1.4.18.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
267	5.9.1.4.18.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
268	5.9.1.4.18.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
269	5.9.1.4.19	PZDs-18/S61 w km 12+787	98 g	28/08/17	08/12/17							
270	5.9.1.4.19.1	Plan sytuacyjny.	53 g	28/08/17	19/10/17							
271	5.9.1.4.19.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	53 g	28/08/17	19/10/17							
272	5.9.1.4.19.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/10/17	24/10/17							
273	5.9.1.4.19.4	Opis techniczny.	5 g	25/10/17	29/10/17							
274	5.9.1.4.19.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/10/17	19/11/17							
275	5.9.1.4.19.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/11/17	26/11/17							
276	5.9.1.4.19.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/11/17	09/12/17							
277	5.9.1.4.20	WD-19/DG1016188 w km 13+792	98 g	28/10/17	02/02/18							
278	5.9.1.4.20.1	Plan sytuacyjny.	53 g	28/10/17	19/12/17							
279	5.9.1.4.20.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	53 g	28/10/17	19/12/17							
280	5.9.1.4.20.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17							
281	5.9.1.4.20.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17							
282	5.9.1.4.20.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18							
283	5.9.1.4.20.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/01/18	26/01/18							
284	5.9.1.4.20.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18							
285	5.9.1.4.21	PZDs-20/S61 w km 14+862	115 g	12/07/17	08/11/17							
286	5.9.1.4.21.1	Plan sytuacyjny.	70 g	12/07/17	19/09/17							
287	5.9.1.4.21.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	12/07/17	19/09/17							

Zed. Na ścieżce krytycznej do kamienia milowego nr:

Zadanie Wykonawcy

Punkt kontrolny

Zadanie Inżyniera Klienta/ właśc. wdroż. instrukcji

ID	WBS	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	17.17	17.17	17.17	17.17	17.18	17.18	17.18	17.18	17.18
288	5.9.1.4.21.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/09/17	24/09/17									
289	5.9.1.4.21.4	Opis techniczny.	5 g	25/09/17	29/09/17									
290	5.9.1.4.21.5	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	30/09/17	20/10/17									
291	5.9.1.4.21.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/10/17	27/10/17									
292	5.9.1.4.21.7	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	28/10/17	03/11/17									
293	5.9.1.4.22	WS-21/S61 w km 15+233	109 g	17/09/17	03/01/18									
294	5.9.1.4.22.1	Plan sytuacyjny.	64 g	17/09/17	19/11/17									
295	5.9.1.4.22.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	64 g	17/09/17	19/11/17									
296	5.9.1.4.22.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/11/17	24/11/17									
297	5.9.1.4.22.4	Opis techniczny.	5 g	25/11/17	29/11/17									
298	5.9.1.4.22.5	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	30/11/17	20/12/17									
299	5.9.1.4.22.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/12/17	27/12/17									
300	5.9.1.4.22.7	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	28/12/17	03/01/18									
301	5.9.1.4.23	WS-22/S61 w km 15+968	115 g	11/08/17	03/12/17									
302	5.9.1.4.23.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/08/17	19/10/17									
303	5.9.1.4.23.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/08/17	19/10/17									
304	5.9.1.4.23.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/10/17	24/10/17									
305	5.9.1.4.23.4	Opis techniczny.	5 g	25/10/17	29/10/17									
306	5.9.1.4.23.5	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	30/10/17	19/11/17									
307	5.9.1.4.23.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/11/17	26/11/17									
308	5.9.1.4.23.7	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	27/11/17	03/12/17									
309	5.9.1.4.24	PZD-4-23/S61 w km 16+658	115 g	21/11/17	15/03/18									
310	5.9.1.4.24.1	Plan sytuacyjny.	70 g	21/11/17	29/01/18									
311	5.9.1.4.24.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18									
312	5.9.1.4.24.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18									
313	5.9.1.4.24.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18									
314	5.9.1.4.24.5	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18									
315	5.9.1.4.24.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18									
316	5.9.1.4.24.7	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18									
317	5.9.1.4.25	WS-24/S61 w km 17+150	115 g	21/11/17	15/03/18									
318	5.9.1.4.25.1	Plan sytuacyjny.	70 g	21/11/17	29/01/18									
319	5.9.1.4.25.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18									
320	5.9.1.4.25.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18									
321	5.9.1.4.25.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18									
322	5.9.1.4.25.5	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18									
323	5.9.1.4.25.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18									
324	5.9.1.4.25.7	Przebieg Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18									
325	5.9.1.4.26	WD-25/S61 w km 18+570	115 g	11/10/17	02/02/18									
326	5.9.1.4.26.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/10/17	19/12/17									
327	5.9.1.4.26.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/10/17	19/12/17									
328	5.9.1.4.26.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17									
329	5.9.1.4.26.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17									
330	5.9.1.4.26.5	Przebieg Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18									
331	5.9.1.4.26.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/01/18	26/01/18									

Punkt kontrolny

Zadanie Wykonawcy

Zad. Na ścieżce korycynnej do kamienia milowego nr 1

Odpowiedzialny za wydanie: M. G. J. J. J.

Zadanie Indywidualne Klienta/ Właściciela Inwestycji

Zadanie Wykonawcy

Zad. Na ścieżce korycynnej do kamienia milowego nr 1

Odpowiedzialny za wydanie: M. G. J. J. J.

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”

ID	WBS	Nazwa zadania	Czaszwanina	Rozpoczęcie	Zakończenie	T3_17	T4_17	T1_18	T2_18	T3_18	T4_18
332	5.9.1.4.26.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18						
333	5.9.1.4.27	PZD-26/S61 w km 18+909 Plan sytuacyjny.	109 g	17/08/17	03/12/17						
334	5.9.1.4.27.1	Przekrój podłużny i poprzeczny.	64 g	17/08/17	19/10/17						
335	5.9.1.4.27.2	Pozostałe rysunki.	64 g	17/08/17	19/10/17						
336	5.9.1.4.27.3	Opis techniczny.	5 g	20/10/17	24/10/17						
337	5.9.1.4.27.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	5 g	25/10/17	29/10/17						
338	5.9.1.4.27.5	Uzupełnienie projektu	21 g	30/10/17	19/11/17						
339	5.9.1.4.27.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/11/17	26/11/17						
340	5.9.1.4.27.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/11/17	03/12/17						
341	5.9.1.4.28	WD-27/DG101629B w km 19+846 Plan sytuacyjny.	115 g	21/11/17	15/03/18						
342	5.9.1.4.28.1	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18						
343	5.9.1.4.28.2	Pozostałe rysunki.	70 g	21/11/17	29/01/18						
344	5.9.1.4.28.3	Opis techniczny.	5 g	30/01/18	03/02/18						
345	5.9.1.4.28.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	5 g	04/02/18	08/02/18						
346	5.9.1.4.28.5	Uzupełnienie projektu	21 g	09/02/18	01/03/18						
347	5.9.1.4.28.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18						
348	5.9.1.4.28.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18						
349	5.9.1.4.29	WS-28/S61 w km 20+430 Plan sytuacyjny.	115 g	12/07/17	03/11/17						
350	5.9.1.4.29.1	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	12/07/17	19/09/17						
351	5.9.1.4.29.2	Pozostałe rysunki.	70 g	12/07/17	19/09/17						
352	5.9.1.4.29.3	Opis techniczny.	5 g	20/09/17	24/09/17						
353	5.9.1.4.29.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	5 g	25/09/17	29/09/17						
354	5.9.1.4.29.5	Uzupełnienie projektu	21 g	30/09/17	20/10/17						
355	5.9.1.4.29.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/10/17	27/10/17						
356	5.9.1.4.29.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/10/17	03/11/17						
357	5.9.1.4.30	PZD-29/S61 w km 20+774 Plan sytuacyjny.	115 g	12/07/17	19/09/17						
358	5.9.1.4.30.1	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	12/07/17	19/09/17						
359	5.9.1.4.30.2	Pozostałe rysunki.	70 g	12/07/17	19/09/17						
360	5.9.1.4.30.3	Opis techniczny.	5 g	20/09/17	24/09/17						
361	5.9.1.4.30.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	5 g	25/09/17	29/09/17						
362	5.9.1.4.30.5	Uzupełnienie projektu	21 g	30/09/17	20/10/17						
363	5.9.1.4.30.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/10/17	27/10/17						
364	5.9.1.4.30.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/10/17	03/11/17						
365	5.9.1.4.31	WS-30/S61 w km 21+157 Plan sytuacyjny.	115 g	11/09/17	19/11/17						
366	5.9.1.4.31.1	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/09/17	19/11/17						
367	5.9.1.4.31.2	Pozostałe rysunki.	70 g	11/09/17	19/11/17						
368	5.9.1.4.31.3	Opis techniczny.	5 g	20/11/17	24/11/17						
369	5.9.1.4.31.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	5 g	25/11/17	29/11/17						
370	5.9.1.4.31.5	Uzupełnienie projektu	21 g	30/11/17	20/12/17						
371	5.9.1.4.31.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/12/17	27/12/17						
372	5.9.1.4.31.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/12/17	03/01/18						
373	5.9.1.4.32	PZD-31/S61 w km 21+836 Plan sytuacyjny.	115 g	11/09/17	03/01/18						
374	5.9.1.4.32.1	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/09/17	19/11/17						
375	5.9.1.4.32.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/09/17	19/11/17						

Zadanie insygniera / Klienta / wsiadłych instytucji

Punkt kontroli

**„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa,
odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szpiliszek”**

ID	WBS	Nazwa zadania	Czasztwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	17.17	18.17	19.17	20.17	21.17	22.17	23.17	24.17
376	5.9.1.4.32.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/11/17	24/11/17								
377	5.9.1.4.32.4	Opis techniczny.	5 g	25/11/17	29/11/17								
378	5.9.1.4.32.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/11/17	20/12/17								
379	5.9.1.4.32.6	Uzupełnienie projektu	7 g	21/12/17	27/12/17								
380	5.9.1.4.32.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	28/12/17	03/01/18								
381	5.9.1.4.33	WD-32/DP11608 w km 22+779	115 g	11/10/17	02/02/18								
382	5.9.1.4.33.1	Plan sytuacyjny.	70 g	11/10/17	19/12/17								
383	5.9.1.4.33.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	11/10/17	19/12/17								
384	5.9.1.4.33.3	Pozostałe rysunki.	5 g	20/12/17	24/12/17								
385	5.9.1.4.33.4	Opis techniczny.	5 g	25/12/17	29/12/17								
386	5.9.1.4.33.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/12/17	19/01/18								
387	5.9.1.4.33.6	Uzupełnienie projektu	7 g	20/01/18	26/01/18								
388	5.9.1.4.33.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/01/18	02/02/18								
389	5.9.1.4.34	WD-33/DW1 w km 23+291	115 g	21/11/17	15/03/18								
390	5.9.1.4.34.1	Plan sytuacyjny.	70 g	21/11/17	29/01/18								
391	5.9.1.4.34.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	70 g	21/11/17	29/01/18								
392	5.9.1.4.34.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18								
393	5.9.1.4.34.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18								
394	5.9.1.4.34.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18								
395	5.9.1.4.34.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18								
396	5.9.1.4.34.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18								
397	5.9.1.4.35	Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg	183 g	14/09/17	15/03/18								
398	5.9.1.4.35.1	Plan sytuacyjny.	138 g	14/09/17	29/01/18								
399	5.9.1.4.35.2	Przekrój podłużny i poprzeczny.	138 g	14/09/17	29/01/18								
400	5.9.1.4.35.3	Pozostałe rysunki.	5 g	30/01/18	03/02/18								
401	5.9.1.4.35.4	Opis techniczny.	5 g	04/02/18	08/02/18								
402	5.9.1.4.35.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18								
403	5.9.1.4.35.6	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18								
404	5.9.1.4.35.7	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18								
405	5.9.1.5	Sieci teletechniczne	242 g	17/07/17	15/03/18								
406	5.9.1.5.1	Wykonanie projektu.	179 g	17/07/17	11/01/18								
407	5.9.1.5.2	Uzgodnienie projektu z gestorem sieci	14 g	12/01/18	25/01/18								
408	5.9.1.5.3	Wprowadzenie poprawek po uzgodnieniu.	14 g	26/01/18	08/02/18								
409	5.9.1.5.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18								
410	5.9.1.5.5	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18								
411	5.9.1.5.6	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18								
412	5.9.1.6	Sieci wodno-kanalizacyjne	242 g	17/07/17	15/03/18								
413	5.9.1.6.1	Projekt odwodnienia	195 g	17/07/17	27/01/18								
414	5.9.1.6.1.1	Wykonanie projektu odwodnienia.	160 g	17/07/17	23/12/17								
415	5.9.1.6.1.2	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	24/12/17	13/01/18								
416	5.9.1.6.1.3	Uzupełnienie projektu	7 g	14/01/18	20/01/18								
417	5.9.1.6.1.4	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	21/01/18	27/01/18								
418	5.9.1.6.2	Projekt sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.	242 g	17/07/17	15/03/18								
419	5.9.1.6.2.1	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej i wodociągów.	177 g	17/07/17	09/01/18								

Zad. Na ścieżce krywej do kamienia milowego nr1

Zadanie Wykonawcy

Punkt kontroli

Zadanie Inżyniera /Klienta/ władzowych instytucji

Odpowiedzialny za wydanie: M. S. Szpyski

Strona 10

Przedstawiciel Wykonawcy: Gługo Prętycki
Data zawarczenia ze strony Przedstawiciela Wykonawcy: 27.09.2017

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”

ID	WBS	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	12.17	13.17	14.17	11.18	12.18	13.18	14.18
420	5.9.1.6.2.2	Uzgodnienie projektu z gestorem sieci	30 g	10/01/18	08/02/18							
421	5.9.1.6.2.3	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
422	5.9.1.6.2.4	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
423	5.9.1.6.2.5	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
424	5.9.1.7	Sieci gazowe	241 g	18/07/17	15/03/18							
425	5.9.1.7.1	Wykonanie projektu.	176 g	18/07/17	09/01/18							
426	5.9.1.7.2	Uzgodnienie projektu z gestorem sieci	30 g	10/01/18	08/02/18							
427	5.9.1.7.3	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
428	5.9.1.7.4	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
429	5.9.1.7.5	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
430	5.9.1.8	Sieci energetyczne	242 g	17/07/17	15/03/18							
431	5.9.1.8.1	Wykonanie projektu.	193 g	17/07/17	25/01/18							
432	5.9.1.8.2	Uzgodnienie projektu z gestorem sieci	14 g	26/01/18	08/02/18							
433	5.9.1.8.3	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
434	5.9.1.8.4	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
435	5.9.1.8.5	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
436	5.9.1.9	Urządzenia melioracyjne	242 g	17/07/17	15/03/18							
437	5.9.1.9.1	Wykonanie projektu.	179 g	17/07/17	11/01/18							
438	5.9.1.9.2	Uzgodnienie projektu z gestorem sieci podstawowej	14 g	12/01/18	25/01/18							
439	5.9.1.9.3	Uzgodnienie projektu z gestorem sieci szczegółowej (Marszałek 14 g	14 g	26/01/18	08/02/18							
440	5.9.1.9.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	09/02/18	01/03/18							
441	5.9.1.9.5	Uzupełnienie projektu	7 g	02/03/18	08/03/18							
442	5.9.1.9.6	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	09/03/18	15/03/18							
443	5.9.1.10	Inne sieci i urządzenia (ciepłociąg, ujęcia wody, urządzenia kolejowe, urządzenia ochrony środowiska itd.)	173 g	17/07/17	05/01/18							
444	5.9.1.10.1	Wykonanie projektu.	94 g	17/07/17	18/10/17							
445	5.9.1.10.2	Uzgodnienie projektu z gestorem sieci.	30 g	19/10/17	17/11/17							
446	5.9.1.10.3	Wprowadzenie poprawek po uzgodnieniu.	14 g	18/11/17	01/12/17							
447	5.9.1.10.4	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	02/12/17	22/12/17							
448	5.9.1.10.5	Uzupełnienie projektu	7 g	23/12/17	29/12/17							
449	5.9.1.10.6	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	30/12/17	05/01/18							
450	5.9.1.11	Projekt zieleni.	96 g	24/11/17	27/02/18							
451	5.9.1.11.1	Wykonanie projektu wyřębu	30 g	24/11/17	23/12/17							
452	5.9.1.11.2	Wykonanie projektu zieleni.	31 g	24/12/17	23/01/18							
453	5.9.1.11.3	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	24/01/18	13/02/18							
454	5.9.1.11.4	Uzupełnienie projektu	7 g	14/02/18	20/02/18							
455	5.9.1.11.5	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	21/02/18	27/02/18							
456	5.9.1.12	Projekt zagospodarowania terenu.	37 g	28/02/18	05/04/18							
457	5.9.1.12.1	Opis do projektu zagospodarowania terenu	3 g	28/02/18	02/03/18							
458	5.9.1.12.2	Planşa zbiorcza/projekt zagospodarowania terenu.	3 g	03/03/18	05/03/18							
459	5.9.1.12.3	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	21 g	06/03/18	26/03/18							
460	5.9.1.12.4	Uzupełnienie projektu	3 g	27/03/18	29/03/18							
461	5.9.1.12.5	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subcałowa 5.2. WK	7 g	30/03/18	05/04/18							
462	5.10	DW Nr 12 - Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID	42 g	23/02/18	06/04/18							

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szpilszek”

ID	WBS	Nazwa zadania	Czaszranwa	Rozpoczęcie	Zakończenie	Y4.17	Y3.17	Y4.18	Y3.18	Y4.18
463	5.10.1	Przygotowanie kompletnego Wniosku o ZRID/PnB wraz dokumentam 7 g	7 g	23/02/18	02/03/18					
464	5.10.2	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subdlauga 5.2. WK	21 g	02/03/18	23/03/18					
465	5.10.3	Uzupełnienie projektu	7 g	23/03/18	30/03/18					
466	5.10.4	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subdlauga 5.2. WK	7 g	30/03/18	06/04/18					
467	5.11	ZOPi	37 g	27/02/18	05/04/18					
468	5.11.1	Zawiadomienie o posiadzeniu ZOPi	0 g	27/02/18	27/02/18					
469	5.11.2	Posiedzenie ZOPi	0 g	13/03/18	13/03/18					
470	5.11.3	Wykonanie Ustaleń poczynionych przez ZOPi	14 g	14/03/18	28/03/18					
471	5.11.4	Przygotowanie dokumentacji w tym Raportu Budowlanego - wystąpienie o uzyskanie ZRID	7 g	29/03/18	05/04/18					
472	5.12	ZUDP	0 g	06/03/18	06/03/18					
473	5.12.1	Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym Suwałki i Mieście Suwałki	0 g	06/03/18	06/03/18					
474	5.13	KAMIEŃ MIŁOWY NR 1 - Złożenie Wniosku do Urzędu Wojewódzkiego	0 g	06/04/18	06/04/18					
475	5.14	Postępowanie administracyjne o wydanie prawomocnej decyzji ZRID/PnB z rygorem natychmiastowej wykonalności	90 g	07/04/18	05/07/18					
476	5.15	DW nr 13 - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	183 g	07/04/18	06/10/18					
477	5.16	Wstępne działania na rzecz rozpoczęcia prac	183 g	07/04/18	06/10/18					
478	5.17	DW nr 14 - Plan Działań Ratowniczych	387 g	15/09/17	06/10/18					
479	5.18	DW nr 15 - Projekt organizacji ruchu na czas budowy	183 g	07/04/18	06/10/18					
480	5.19	DW nr 16 - Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi	162 g	07/04/18	15/09/18					
481	5.20	DW nr 17 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego	183 g	07/04/18	06/10/18					
482	5.21	Przepracowanie procedury ZOPi dla Projektu Wykonawczego	21 g	16/09/18	06/10/18					
483	5.22	DW nr 21 - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.	110 g	18/12/17	06/04/18					
484	5.22.1	Pozwolenie wodno-prawne.	110 g	18/12/17	06/04/18					
485	5.22.1.1	Przygotowanie operatu wodno-prawnego.	30 g	18/12/17	17/01/18					
486	5.22.1.2	Złożenie operatu wodno-prawnego.	7 g	17/01/18	24/01/18					
487	5.22.1.3	Procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (Starostwo).	31 g	24/01/18	24/02/18					
488	5.22.1.4	Uprawomocnienie się decyzji wodno-prawnej (Starostwo).	21 g	24/02/18	17/03/18					
489	5.22.1.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subdlauga 5.2. WK	21 g	17/03/18	06/04/18					
490	5.22.2	Opinie niezbędne do wydania decyzji ZRID	109 g	19/12/17	06/04/18					
491	5.22.2.1	Przygotowanie materiałów do opiniowania.	30 g	19/12/17	18/01/18					
492	5.22.2.2	Uzyskanie opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID - z terminem uzyskania 14 dni (właściwe władze lokalne).	14 g	18/01/18	01/02/18					
493	5.22.2.3	Uzyskanie opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID - z terminem uzyskania 30 dni (Urząd Wojewódzki).	30 g	01/02/18	03/03/18					
494	5.22.2.4	Przygotowanie otrzymanych opinii do złożenia łącznie z wnioskiem 14 g o wydanie ZRID.	14 g	03/03/18	17/03/18					
495	5.22.2.5	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subdlauga 5.2. WK	21 g	17/03/18	06/04/18					
496	5.23	DW nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (brak kontroli granicznej)	205 g	13/08/17	05/03/18					
497	5.23.1	Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (brak kontroli granicznej)	170 g	13/08/17	29/01/18					

Zad. Nr. Ścieżka krytycznej do kamienia milowego nr

Zadanie Wykonawcy

Punkt kontroli

Zadanie Inżyniera /Klienta/ właśc. inżynierii

Odpowiedzialny za wydanie: M. Górski

Strona 12

Przeładzawca Wykonawcy: Główny Przeładzawca
Data zatwierdzenia ze strony Przeładzawcy: 27.09.2017

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szupiszek”

ID	WBS	Nazwa zadania	Czaszwanie	Rozpoczęcie	Zakończenie	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
498	5.23.2	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/01/18	19/02/18							
499	5.23.3	Uzupełnienie projektu	7 g	20/02/18	26/02/18							
500	5.23.4	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/02/18	05/03/18							
501	5.24	DW nr 23 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (kontrol granicznej)	205 g	13/08/17	05/03/18							
502	5.24.1	Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (kontrol granicznej)	170 g	13/08/17	29/01/18							
503	5.24.2	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	30/01/18	19/02/18							
504	5.24.3	Uzupełnienie projektu	7 g	20/02/18	26/02/18							
505	5.24.4	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	27/02/18	05/03/18							
506	5.25	DW nr 24 - Koncepcja systemu zarządzania ruchem	125 g	14/09/17	16/01/18							
507	5.25.1	Wykonanie projektu.	90 g	14/09/17	12/12/17							
508	5.25.2	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	13/12/17	02/01/18							
509	5.25.3	Uzupełnienie projektu	7 g	03/01/18	09/01/18							
510	5.25.4	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	10/01/18	16/01/18							
511	5.26	DW nr 25 - Dokumentacja systemu zarządzania ruchem (Projekt)	79 g	17/01/18	05/04/18							
512	5.26.1	Wykonanie projektu.	44 g	17/01/18	01/03/18							
513	5.26.2	Przeгляд Dokumentów Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	21 g	02/03/18	22/03/18							
514	5.26.3	Uzupełnienie projektu	7 g	23/03/18	29/03/18							
515	5.26.4	Przeгляд Dokumentu Wykonawcy - Subclauza 5.2. WK	7 g	30/03/18	05/04/18							
516	6	KAMIEN MILOWY NR.2	0 g	06/10/18	06/10/18							06/10

ZATWIERDZAM
KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż. Małgorzata Burzycki
02.10.2017 r.

„Projekt i budowa drogi ekspresowej 5-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szpliszek”

Zestawienie liczby zaangażowanych w projektowanie

miesiąc	Personel Wykonawczy	Zespół Projektowy						Suma
		Główny projektant (mosty, drogi, kolizje + inne)	Projektant środowiskowy	Projektant geotechniczny	Geodezja	Dodatkowi konsultanci		
10.2017	25	17	13	9	12	6	82	
11.2017	25	17	13	9	12	6	82	
12.2017	25	17	13	9	12	6	82	
01.2018	29	17	13	9	12	6	86	
02.2018	29	17	13	9	12	6	86	
03.2018	29	17	13	9	12	6	86	
04.2018	29	17	13	9	12	6	86	
05.2018	29	17	13	9	12	6	86	
06.2018	29	17	13	9	12	6	86	
07.2018	29	17	13	9	12	6	86	
08.2018	29	17	13	9	12	6	86	
08.2018	29	17	13	9	12	6	86	
10.2018	29	17	13	9	12	6	86	

Data sporządzenia:	27.09.2017r.
Podpis osoby sporządzającej	Majchowski Grossetti

Data zatwierdzenia	27.09.2017r.
Podpis Przedstawiciela Wykonawcy	Grafio Białojęcki

ZATNIERDZANI
KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż. Mikołaj Burzycki
02.10.2017r.

